

Mise en service de la porte de parking TRAFINOV

Contrôles préalables

Effectuez quelques manœuvres complètes de la porte.
Vérifiez l'absence de tout point dur.
Contrôler la présence de la plaque constructeur sur l'un des piliers.

Mise en service de la porte motorisé

La mise en service du matériel consiste à effectuer :

- les tests finaux,
- la recette avec le client final.

Tests finaux

Procédez aux tests finaux :

- des organes de commandes (télécommandes, digicode...),
- des sécurités d'obstacles (cellules photoélectriques, barre palpeuse),

	Tests	Résultat attendu
Organes de commande (Boîtes à boutons ou à clef, Digicode, télécommande...)	Commander l'ouverture ou la fermeture de la porte.	Fonctionnement automatique : (dispositifs à impulsion ou télécommande).
Sécurités d'obstacle Barre palpeuse	Durant un cycle de fermeture de la porte, passer un obstacle matériel (ex : cale de polystyrène ou de carton) entre le bas de porte et le sol.	La porte doit immédiatement : <ul style="list-style-type: none"> • stopper son mouvement, • repartir en sens inverse.
Cellules situées dans le passage	Durant un cycle d'ouverture ou de fermeture du portail, passer un obstacle matériel (ex : cale de polystyrène ou de carton) devant l'une des cellules.	Le portail doit immédiatement : <ul style="list-style-type: none"> • stopper son mouvement, • repartir en sens inverse.

Mise en service de la porte de parking TRAFINOV (suite)

Informations à transmettre au client final

L'installateur, durant la recette avec le client final, doit :

- **expliquer le fonctionnement** et la manipulation de la porte, de ses accessoires et options,
- transmettre le **savoir-faire pour l'entretien courant** de la porte,
- **sensibiliser aux précautions d'usage** et à l'interdiction d'accès à certains organes,
- remettre **la notice utilisateur** et la présenter,
- remplir et **faire signer le procès-verbal** d'installation (**fiche F101**).

Après la mise en service

L'installateur doit retourner une copie du procès-verbal d'installation à NOVOFERM. Dans tous les cas, NOVOFERM lui recommande de conserver une copie de ce document.

Remerciements

Nous remercions vivement l'installateur d'avoir suivi les instructions et conseils délivrés par cette notice, et d'avoir ainsi contribué à la qualité et à la fiabilité des produits NOVOFERM.